

D. Pedro Carlos Armas Armas, director facultativo de la obra y en relación a la ejecución de las obras del proyecto:

**“PROYECTO ACTUALIZADO DE VACIADO DEL ANTIGUO VERTEDERO DE EL FRAILE, T.M. DE BUENAVISTA DEL NORTE. (TENERIFE)”**

EXPEDIENTE N°: 732 / 2024.

EMPRESA CONSTRUCTORA: GESPLAN S.A

**EXPONE:**

- Que para poder trasladar los vertidos objeto del proyecto a un vertedero autorizado actualmente, ha sido necesario realizar la caracterización de los mismos a través de la obtención de muestras y analíticas realizada por una empresa certificada (ENCANSA) .
- Que los laboratorios de análisis especializados (Uriker, S.L.) en este tipo de muestras, se encuentran en territorio peninsular y han tardado aproximadamente un mes en enviar los resultados y en obtenerse el correspondiente informe y certificado de caracterización de los residuos.
- Que debido a este motivo sólo se ha podido trasladar una pequeña parte de los residuos que claramente pertenecían a los restos de demolición ejecutada por la propia obra, hasta la entrega del informe de caracterización a inicio del mes de septiembre, generando un retraso respecto al planing inicial de la Obra de aproximadamente un mes.

-.Por todo ello

**SOLICITA:**

Ampliación del plazo de ejecución de la obra hasta el **22 de octubre de 2024**

En San Cristóbal de La Laguna, a 13 de septiembre de 2024.  
El Director Facultativo

D. Pedro Carlos Armas Armas  
Ingeniero agrónomo coleg. n° 3805 COIACC