

C4- PRESUPUESTO DETALLADO LOTE 1

PROYECTO RR SAN ANDRES_ISORA FASE 1_MIXTO

LOTE 1: DEPÓSITOS PREFABRICADOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe	
1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS						
1.1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS						
1.1.1.1	Ud	Suministro e instalación depósito circular de hormigón armado prefabricado, con un diámetro de 25 m, altura de 5 m (de los cuales 1,50 irán bajo rasante) y una capacidad de 2.356m3, incluso transporte marítimo desde la planta de fabricación hasta su puesta en obra, transportes a pie de obra, colocación con grúa autopropulsda, ensamblaje, impermeabilización de juntas, suministro y aplicación de mortero cementoso bicomponente, flexible y elástico, Selladur Elastic RX-515 de Baixens o equivalente para impermeabilización de depósitos aplicado a dos manos con llana, brocha o rodillo, con un consumo medio de 6 kg/m², sobre soporte de hormigón, enfoscado, bloques... ,limpieza del soporte y medidas de seguridad individual y colectivas. Totalmente instalado, probado y en funcionamiento según especificaciones recogidas en anexos.				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	I	Subtotal
	2					
						2,00
	Total ud			2,00	296.188,14	592.376,28
	Total subcapítulo 1.1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS:					592.376,28
	Total subcapítulo 1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS:					592.376,28
	TOTAL Valor Estimado del Contrato LOTE 1					592.376,28

RED RIEGO DE APOYO, SAN ANDRÉS-ISORA

1 FASE 1: DEP.ENTREMONTAÑAS REDES	592.376,28
1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS	592.376,28
1.1.1.- DEPÓSITOS ENTREMONTAÑAS	592.376,28
Total	592.376,28

Asciende el presupuesto de valor estimado del contrato a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS.